

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.371.214,75	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)	SERVIÇOS:	R\$ 2.309.953,94	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 1.061.260,81	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		634.870,00	0,91%	5.803,59	0,91%	5.803,59	54,99%	349.130,96
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		536.224,28	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		608.180,50	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.591.939,97	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH				3.371.214,75	0,17%	5.803,59	0,17%	5.803,59	10,36%	349.130,96
					0,17%	5.803,59	0,34%	11.607,18	10,70%	360.738,13

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.371.214,75	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)	SERVIÇOS:	R\$ 2.309.953,94	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 1.061.260,81	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		634.870,00	5,70%	36.178,51	5,27%	33.487,46	5,58%	35.452,24
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		536.224,28	36,85%	197.606,15	36,85%	197.606,15	26,30%	141.011,97
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		608.180,50	-	-	5,01%	30.470,54	10,02%	60.940,76
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.591.939,97	9,43%	150.184,72	6,86%	109.283,35	6,86%	109.283,35
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH				3.371.214,75	11,39%	383.969,39	11,00%	370.847,51	10,28%	346.688,32
					22,09%	744.707,52	33,09%	1.115.555,03	43,37%	1.462.243,36

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.371.214,75	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)	SERVIÇOS:	R\$ 2.309.953,94	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 1.061.260,81	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		634.870,00	5,27%	33.487,46	5,27%	33.487,46	4,97%	31.522,69
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		536.224,28	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		608.180,50	10,02%	60.940,76	10,02%	60.940,76	64,93%	394.887,68
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.591.939,97	8,82%	140.442,97	34,01%	541.372,76	34,01%	541.372,76
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH				3.371.214,75	6,97%	234.871,20	18,86%	635.800,99	28,71%	967.783,12
					50,34%	1.697.114,56	69,20%	2.332.915,54	97,91%	3.300.698,66

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.371.214,75	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)	SERVIÇOS:	R\$ 2.309.953,94	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 1.061.260,81	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		634.870,00	6,18%	39.260,80	0,91%	5.803,59	0,91%	5.803,59
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		536.224,28	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		608.180,50	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.591.939,97	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH				3.371.214,75	1,16%	39.260,80	0,17%	5.803,59	0,17%	5.803,59
					99,07%	3.339.959,47	99,25%	3.345.763,06	99,42%	3.351.566,64