

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL: R\$ 3.029.153,56	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS: R\$ 2.741.698,25	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS: R\$ 287.455,31	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		503.876,71	1,15%	5.803,59	1,15%	5.803,59	48,90%	246.371,10
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		497.355,58	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.456,41	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.536.464,86	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				3.029.153,56	0,19%	5.803,59	0,19%	5.803,59	8,13%	246.371,10
					0,19%	5.803,59	0,38%	11.607,18	8,52%	257.978,27

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.029.153,56	DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS:	R\$ 2.741.698,25	AGOSTO / 2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 287.455,31	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		503.876,71	6,26%	31.522,69	6,65%	33.487,46	6,65%	33.487,46
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		497.355,58	25,00%	124.338,90	25,00%	124.338,90	25,00%	124.338,90
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.456,41	-	-	25,00%	122.864,09	25,00%	122.864,09
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.536.464,86	-	-	-	-	25,00%	384.116,20
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				3.029.153,56	5,15%	155.861,58	9,27%	280.690,45	21,95%	664.806,66
					13,66%	413.839,85	22,93%	694.530,31	44,88%	1.359.336,96

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 3.029.153,56	DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS:	R\$ 2.741.698,25	AGOSTO / 2011
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 287.455,31	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		503.876,71	6,26%	31.522,69	6,65%	33.487,46	6,26%	31.522,69
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		497.355,58	25,00%	124.338,90	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.456,41	-	-	25,00%	122.864,09	25,00%	122.864,09
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.536.464,86	25,00%	384.116,20	25,00%	384.116,20	25,00%	384.116,20
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				3.029.153,56	17,83%	539.977,78	17,84%	540.467,76	17,78%	538.502,98
					62,70%	1.899.314,75	80,54%	2.439.782,51	98,32%	2.978.285,49

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL: R\$ 3.029.153,56	DATA: AGOSTO / 2011
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS: R\$ 2.741.698,25	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS: R\$ 287.455,31	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		503.876,71	7,41%	37.326,27	1,15%	5.803,59	1,54%	7.738,12
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		497.355,58	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.456,41	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.536.464,86	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				3.029.153,56	1,23%	37.326,27	0,19%	5.803,59	0,26%	7.738,12
					99,55%	3.015.611,77	99,74%	3.021.415,35	100,00%	3.029.153,47