



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL: R\$ 4.263.456,58	DATA: MARÇO / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS: R\$ 4.033.070,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS: R\$ 230.386,27	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	01.º PERÍODO		02.º PERÍODO		03.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		739.939,39	1,67%	12.334,97	1,67%	12.334,97	40,50%	299.641,96
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		624.996,58	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.108,13	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.407.412,48	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				4.263.456,58	0,29%	12.334,97	0,29%	12.334,97	7,03%	299.641,96
					0,29%	12.334,97	0,58%	24.669,95	7,61%	324.311,91



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL: R\$ 4.263.456,58	DATA: MARÇO / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS: R\$ 4.033.070,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS: R\$ 230.386,27	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	04.º PERÍODO		05.º PERÍODO		06.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		739.939,39	3,29%	24.316,53	5,49%	40.653,62	12,42%	91.923,08
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		624.996,58	25,00%	156.249,15	25,00%	156.249,15	25,00%	156.249,15
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.108,13	-	-	25,00%	122.777,03	25,00%	122.777,03
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.407.412,48	-	-	-	-	25,00%	601.853,12
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				4.263.456,58	4,24%	180.565,68	7,50%	319.679,80	22,82%	972.802,38
					11,84%	504.877,59	19,34%	824.557,39	42,16%	1.797.359,77



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL:	R\$ 4.263.456,58	DATA:
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS:	R\$ 4.033.070,31	MARÇO / 2013
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS:	R\$ 230.386,27	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	07.º PERÍODO		08.º PERÍODO		09.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		739.939,39	10,22%	75.585,99	9,78%	72.384,53	9,53%	70.509,04
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		624.996,58	25,00%	156.249,15	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.108,13	-	-	25,00%	122.777,03	25,00%	122.777,03
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.407.412,48	25,00%	601.853,12	25,00%	601.853,12	25,00%	601.853,12
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				4.263.456,58	19,55%	833.688,26	18,69%	797.014,68	18,65%	795.139,19
					61,71%	2.631.048,03	80,41%	3.428.062,72	99,06%	4.223.201,91



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	VALOR TOTAL: R\$ 4.263.456,58	DATA: MARÇO / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)	SERVIÇOS: R\$ 4.033.070,31	
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)	MATERIAIS: R\$ 230.386,27	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	R\$ TOTAL	10.º PERÍODO		11.º PERÍODO		12.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.		SERVIÇOS AUXILIARES		739.939,39	1,74%	12.873,44	1,67%	12.334,97	2,03%	15.046,28
2.		REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO		624.996,58	-	-	-	-	-	-
3.		ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		491.108,13	-	-	-	-	-	-
4.		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.407.412,48	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_BJG				4.263.456,58	0,30%	12.873,42	0,29%	12.334,97	0,35%	15.046,28
					99,36%	4.236.075,33	99,65%	4.248.410,30	100,00%	4.263.456,58